PLANO DE VERIFICAÇÃO E EVIDÊNCIAS

Matriz de encerramento documental e funcional — sem ensaios executados



ID	PONTO / ETAPA	DADOS REQUERIDOS	EVIDÊNCIA PARA ENCERRAR	STATUS
V01	Base documental	Revisão final dos diagramas; modelos e revisões dos componentes; lista de materiais e cabos	Lista mestra coerente entre DXF, manuais, materiais e revisão aprovada	NÃO EXECUTADO
V02	Rede e curto-circuito	Dados da concessionária; esquema de aterramento; Icc máxima e mínima no ponto de instalação	Memória de cálculo identifica fonte, método e Icc min/max nos terminais de entrada	NÃO EXECUTADO
V03	Q0 e Q1	Modelos exatos; tensão; Icu/Ics; curvas; suportabilidade do conjunto; tabelas de seletividade e retaguarda	Conferência documentada com curvas e tabelas OEM na tensão e corrente aplicáveis	NÃO EXECUTADO
V04	VFD1 e M1	Placa real do motor; modelo/firmware do VFD; manuais; regime e sobrecarga; arquivo de parâmetros	Ratings e parâmetros conferidos contra placa e manual do modelo efetivamente escolhido	NÃO EXECUTADO
V05	Cabos W01 e W02	Comprimento e rota reais; método de instalação; agrupamento; ambiente; recomendação EMC do VFD	Memória registra ampacidade, queda, curto-circuito e terminação/rota de blindagem	NÃO EXECUTADO
V06	Q2 e PS1 / 24 Vcc	Lista de cargas; correntes de partida; limites e curva da fonte; proteção de Q2	Balanço demonstra atendimento às cargas e tolerâncias especificadas pelo fabricante	NÃO EXECUTADO
V07	PE e DPS1	Dados do TN-S e aterramento; exposição a surtos; Uc/Up/TOV; proteção de retaguarda	Seleção e coordenação documentadas para a rede e os dispositivos reais	NÃO EXECUTADO
V08	Invólucro e EMC	Modelo/IP; perdas dos equipamentos; temperatura; altitude; ventilação; folgas e acessos	Memória térmica/EMC e manual sustentam invólucro, montagem e dissipação escolhidos	NÃO EXECUTADO
V09	S0/KSR1/STO	Análise de risco; dispositivos certificados; manuais; tempo de parada e requisitos funcionais	Arquitetura e validação rastreadas aos requisitos; categoria/PL/SIL somente se demonstrados	NÃO EXECUTADO
V10	Modos e rearme	Filosofia aprovada; transições local/remoto; partida; parada; rearme; retorno de energia	Registro verifica sequências e prevenção de partida inesperada conforme requisitos definidos	NÃO EXECUTADO
V11	AI1/DI/RO	Modelos de PLC/VFD; tipos e escalas; limites; comportamento para falha/perda de sinal	Loop-check registra escala, estados e respostas definidos pelos equipamentos selecionados	NÃO EXECUTADO
V12	As-built e entrega	Identificação ponto a ponto; revisão final; parâmetros; resultados; pendências e responsáveis	Pacote as-built rastreável com evidências, responsável habilitado e pendências resolvidas	NÃO EXECUTADO
V13	Separação dos rearmes	Manual de KSR1 e VFD1; arquitetura selecionada; avaliação de risco; modos de operação	Evidência confirma S5/KSR1 independente de S4/X3:9, rearme sem RUN e nova partida deliberada após reset/troca de modo	NÃO EXECUTADO

STATUS NÃO EXECUTADO: nenhum ensaio/aceite de campo foi registrado neste estudo. O status não equivale a aprovação; não energizar ou comissionar com base nesta prancha.

LEGENDA

ID: ponto de verificação | evidência: registro necessário | status: não executado

NOTAS DA PRANCHA

Critérios e tolerâncias devem vir dos documentos e fabricantes selecionados.
A matriz não registra resultados de campo nem autoriza energização ou comissionamento.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
03	2026-11-06	REVISAO VISUAL 03	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

PLANO DE VERIFICAÇÃO E EVIDÊNCIAS

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	03	08/08

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
08_plano_verificacao_evidencias.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.